

Sachstand Bauprogramm 2023/2024

28. Sitzung des Runden Tisches Radverkehr
10. Oktober 2023

Bauprogramm 2023



Maßnahme	geschätzte Gesamtkosten	AfV-Beschlus	Finanzierung Radwegeetat	Sonstige Finanzierung	Umsetzungs-zeitraum	Stand der Maßnahmenumsetzung
Fürther Str. zw. Fuchsstr. und Adolf-Braun-Str. getrennter Rad-/Gehweg	1.024.000 €	AfV 21.02.2019	945.000 €	79.000 € Zuschuss	2022 bis 2023	im Bau, Bauzeit bis November 2023, bedingt durch die Baumaßnahme am ehemaligen Quelle-Areal in der Fürther Straße
Zollhausstr. Südseite zw. Münchener Str. und Breslauer Str.	580.000 €	AfV 22.09.2022	495.000 €	130.000 € Unterhalt	2022 bis 2023	Hauptmaßnahmen hergestellt bis August 2023 Fertigstellung in 2024 vorgesehen
Gebersdorfer Str. zw. Rangaustr. und Felsenstr.	5.038.000 €	AfV 06.07.2017 AfV 19.02.2020	1.500.000 €	3.538.000 € Stadt + Zuschuss	2023 bis 2024	Vergabe erfolgt, Baubeginn im März 2023, Bauarbeiten haben sich wegen Spartenverlegung etwas verzögert. Bauende Dezember 2024
Hinterm Bhf. - Lückenschluss zur Allersberger Str.	670.000 €	AfV 24.09.2020	670.000 €		2023	Zuwendungsbescheid vom 24.08.2022 Baubeginn April 2024 Bauende November 2023
Oppelner Str.	907.000 €	AfV 09.12.2021	907.000 €		2023	Zuwendungsbescheid vom 09.08.2023 Baubeginn September 2023 Verzögerungen durch Spartenneuerlegungen Bauende vorgesehen Mai 2024
Steinbühler Tunnel / An den Rampen, Radwegesicherheit	65.000 €	AfV 01.12.2022	65.000 €		2023	fertiggestellt.
<u>Fahrradstraßen</u>						
1. BA RSV N-Er - Friedrichstr., Schweppermannstr., Pilotystr., Innerer Kleinreuther Weg	2.763.000 €	Ferienausschuss 22.04.2020	1.100.000 €	1.663.000 € Stadt + Zuschuss	2023 bis 2024	Zuschussbescheid liegt vor Baubeginn März 2023 Verzögerungen wegen Spartenverlegungen Bauende September 2024
<u>Sonstiges</u>						
Radzahlgeräte	260.000 €		130.000 €	130.000 € Zuschuss	2023	
Fahrradbügel	200.000 €		200.000 €		2023	laufende Umsetzung

Bauprogramm 2024 Sachstand 10.10.2023

Maßnahme	geschätzte Gesamt- kosten	AfV-Beschlus	Finanzierung Radwegeetat	Sonstige Finanzierung	Umsetzungs- zeitraum	Stand der Maßnahmenumsetzung
<u>Fahrradstraßen</u>						
1. BA RSV N-Er - Friedrichstr., Schweppermannstr., Pilotystr., Innerer Kleinreuther Weg	2.763.000 €	Ferienausschuss 22.04.2020	1.100.000 €	1.663.000 € Stadt + Zuschuss	2023 bis 2024	Zuschussbescheid liegt vor, Vergabe ist erfolgt Baubeginn März 2023 Verzögerungen wegen Spartenverlegungen Bauende September 2024
2. Stufe Fahrradstraßen:						
Sperberstraße (RVR 3)	968.000 €	AfV 21.09.2023	968.000 €		2024	Zuschussantrag in Vorbereitung
Kleestraße (RVR 14)	658.000 €	AfV Anmeldung 11-2023	658.000 €		2024	Zuschussantrag in Vorbereitung
<u>Sonstiges</u>						
Fahrradbügel	200.000 €		200.000 €		2024	laufende Umsetzung