

Sachstand Bauprogramm 2022

23. Sitzung des Runden Tisches Radverkehr

29. Juni 2022

Bauprogramm 2022 – Sachstand 29.06.2022



Budget 7.000.000 €

Maßnahme	geschätzte Gesamtkosten	AfV-Beschlus	Finanzierung aus Radwegeetat	Sonstige Finanzierung	Umsetzungszeitraum	Stand der Maßnahmenumsetzung
Liegnitzer Straße	400.000	nicht notwendig	aus 2021		2022	Maßnahme seit Mai 2022 im Bau. Fertigstellung Ende Juli 2022
Bhfstr./Marientunnel-Nord	3.025.000	AfV 18.04.2013	aus 2021	3,025 Mio €	2022	Maßnahme seit Februar 2022 im Bau. Fertigstellung September 2022
Brettergartenstraße	385.000	Ferienausschuss 27.01.2021	aus 2021		2022	Maßnahme im Bau, Fertigstellung Juli 2022
Schnieglinger Straße	495.000		aus 2021			
Hinterm Bhf. zur Allersberger Str.	670.000	AfV 24.09.2020	aus 2021		2022/23	Zuwendungsantrag am 24.03.2021 gestellt. Mündlich Zuwendungsbescheid für Sept. 2022 in Aussicht gestellt. Ziel: in 2022 noch ausschreiben und 2023 bauen. Bauzeit 3-4 Monate nach vorherigen Spartenverlegungen.
Fürther Str./Muggenhof	1.024.000	AfV 21.02.2019	945.000 €	79.000 € Zuschuss	2022/23	Maßnahme ausgeschrieben und vergeben. Baubeginn am 25.07.2022, Bauzeit bis Juli 2023, bedingt durch Baustelle "The Q"
Gebersdorfer Str. zw. Rangaustr. und Felsenstr.	5.038.000	AfV 06.07.2017 / AfV 19.02.2020	1.500.000 €	3.538.000 €	2022/23	Objektplan WA SÖR am 01.06.2022 beschlossen; Klärung Grunderwerb läuft noch; Auflagen Zuschussgeber derzeit bearbeitet; Ausschreibung im Sommer 2022, bauliche Umsetzung 2023
Oppelner Str.	907.000 €	AfV 09.12.2021	907.000 €		2022/23	Zuwendungsantrag am 15.02.2022 gestellt. Noch keine Rückmeldung. Ziel: in 2022 noch ausschreiben und 2023 bauen.
Hornungstraße/Hartungstr	20.000 €	im Bestand	20.000 €		2022	Umsetzung Herbst 2022

Bauprogramm 2022 – Sachstand 29.06.2022



Julius- Loßmann Straße	550.000 €	AfV 20.01.2022	400.000 €	150.000 €	2022	Maßnahme wurde bereits fertiggestellt.
Sandreuthstr., Markierung	425.000 €	AfV 17.02.2022	365.000 €	60.000 €	2022	Bereich zw. Brehmstraße und N-ErgieZufahrt bereits markiert. Rest Umsetzung III./IV. Quartal 2022.
Radweg MD-Kanal westl. Wiedersbacher Str.	300.000 €	im Bestand	300.000 €		2022	BA 1 (Tauberstr. bis Hauchstr.) Umsetzung Mitte 2022; BA 2 Umsetzung Herbst 2022
Radweg an Goldbachstr.	150.000 €	im Bestand	150.000 €		2022/23	BA 1 (Goldbachstr. Kehre bis Ursulastraße) Umsetzung Herbst 2022; Rest 2023
Goldbachstraße, Querung	29.000 €		29.000 €		2022	Ausführung im Juli 2022
Zollhausstr. Süd	1.360.000 €	AfV 2. Quartal	680.000 €	680.000 €	2022/2023	Derzeit Umplanungen durch Vpl. Ermittlung genauen Baukosten. Finanzierung mit Objektplan in Vorbereitung
Fahrradstraßen						
3. BA Schloßstr., Gleißhammerstr.	560.000 €	AfV 27.06.2019	aus 2020		2022	Umsetzung im III. Quartal 2022 nach Ende Brückenbaustellen
1. BA RSV N-Er - Friedrichstr.-Nordring	2.763.000 €	Ferienausschuss 22.04.2020	1.100.000 €	1.663.000,00 €	2022/23	1. Zuschussantrag am 28.09.2021 eingereicht. Bewerbung Offensive Bayern am 22.02.2022. Neuer Zuschussantrag am 13.06.2022. Derzeit Prüfung Antrag. Kurzfristige Rückmeldung zugesagt. Ausschreibung noch in 2022, Baudurchführung ab Frühjahr 2023.
Leibnizstraße	70.000 €	AfV 17.02.2022	70.000 €		2022	Bau III. Quartal 2022
Sonstiges						
Radzählgeräte	260.000 €		260.000 €		2022	Umsetzung III. Quartal 2022
Fahrradbügel			175.000 €		2022	laufende Umsetzung
			6.901.000 €			
		MIP-Ansatz	7.000.000 €			
				6.170.000 €		
		Gesamtausgaben		13.071.000 €		